

## 068 Kindergarten Gottenheim

## Übersicht Gebäude + Außen + MFP (EUR mit USt.)

	Budgets	Aufträge*	Freigaben*	Hochrechnung	+/-	%
<b>Summe</b>	<b>4.296.420</b>	<b>3.087.111</b>	<b>1.107.043</b>	<b>4.288.251</b>	<b>-8.169</b>	<b>-0,2%</b>
<b>A+V Außenanlagen und Vorplatz</b>	<b>525.000</b>	<b>93.715</b>	<b>21.616</b>	<b>513.383</b>	<b>-11.617</b>	<b>-2,2%</b>
500 Außenanlagen	418.050			418.050		
700 Baunebenkosten	106.950	93.715	21.616	95.333	-11.617	-10,9%
<b>KiGaGo Gebäude, FiPo 2.6151.950001</b>	<b>3.676.420</b>	<b>2.972.905</b>	<b>1.084.004</b>	<b>3.679.868</b>	<b>+3.448</b>	<b>+0,1%</b>
200 Herrichten und Erschließen	15.982	5.442	5.442	15.536	-446	-2,8%
300 Bauwerk - Baukonstruktion	1.995.021	1.438.418	663.993	2.012.299	+17.278	+0,9%
400 Bauwerk - Technische Anlagen	733.698	708.374	9.560	708.374	-25.324	-3,5%
600 Ausstattung und Kunstwerke	149.065	26.078		149.065		
700 Baunebenkosten	782.654	794.594	405.009	794.594	+11.940	+1,5%
<b>M Multifunktionsplatz (Kleinspielfeld)</b>	<b>95.000</b>	<b>20.491</b>	<b>1.423</b>	<b>95.000</b>		
500 Außenanlagen	71.953			71.953		
700 Baunebenkosten	23.047	20.491	1.423	23.047		

Legende: Aufträge\* = einschl. Rückstellungen, Freigaben\* = einschl. Einbehalte, ! = abgeschlossen